

Berichtswesen für den Stadtrat der Stadt Kitzingen – öffentlich
zur Stadtratssitzung am **25.09.2025**



Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt/Sachstand	Weiteres Vorgehen / Termine
Zuständigkeit Amt 1 – SG 10 - Hauptverwaltung			
1.	Offene Stadtratsanträge	Liste siehe letzte Seite dieses Berichtswesens	
Zuständigkeit Amt 2 – SG 20 - Kämmerei			
2.	Bund-Länder-Städtebau-förderungsprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ Altstadt Bleichwasen	Am 29.07.2025 wurde der Zuwendungsantrag für die Umgestaltung des Bleichwasens bei der Regierung von Unterfranken gestellt. Da die Maßnahme wesentlich zur grünen Infrastruktur beiträgt, sowie die Auswirkungen des Klimawandels mindert, wurde eine Aufstockung des Fördersatzes von 60 % auf 80 % der förderfähigen Kosten über das Förderprogramm „Klima wandel(t) Innenstadt“ beantragt. Die ermittelten Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf ca. 3,1 Mio. €. Durch einen Fördersatz von 80 % könnte dies eine Zuwendung in Höhe von ca. 2,4 Mio. € bedeuten, sofern die Gesamtkosten voll zuwendungsfähig anerkannt werden.	Nach Erhalt des Bewilligungsbescheides erfolgt eine Information im Berichtswesen über die Förderhöhe.
3.	Bund-Länder-Städtebau- Förderungsprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ Quartiersmanagement 04/2023-03/2026	Für das bestehende Quartiersmanagement wurde am 25.07.2025 ein Auszahlungsantrag bei der Regierung von Unterfranken gestellt. Am 21.08.2025 konnte der Zahlungseingang in Höhe von 49.600 € verbucht werden.	Mit Ablauf der Förderung zum 31.03.2026 wird der Regierung der Verwendungsnachweis vorgelegt und die Schlusszahlung abgerufen. Bei der Regierung wird ein Antrag auf Verlängerung des Quartiersmanagements für den Zeitraum 04/2026-01/2029 gestellt. Dies wurde bereits mit der Regierung mündlich besprochen.
4.	Sanierung Kleinkinderbecken im Freibad Kitzingen	Der Verwendungsnachweis wurde mit Schreiben vom 29.08.2025 an den Bund übermittelt. Die Gesamtkosten Netto belaufen sich auf 1.540.577,04 € (Brutto 1.833.286,68 €). Es wurde eine Förderung in Höhe von 427.995 € in Aussicht gestellt. 406.595,25 € wurden bereits vereinnahmt.	Der Restzuschuss in Höhe von 21.399,75 € kann erst nach Prüfung des Verwendungsnachweises durch den Bund ausbezahlt werden.

Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt/Sachstand	Weiteres Vorgehen / Termine
5.	Sanierung Mehrzweckbecken im Freibad in Kitzingen	Der Verwendungsnachweis wurde mit Schreiben vom 28.08.2025 an die Regierung von Unterfranken übermittelt. Die Gesamtkosten Netto belaufen sich auf 1.954.608,15 € (Brutto 2.325.983,70 €). Es wurde eine Förderung in Höhe von 532.100 € in Aussicht gestellt. 478.000 € wurden bereits vereinnahmt.	Der Restzuschuss in Höhe von 53.300 € kann erst nach Prüfung des Verwendungsnachweises von der Regierung von Unterfranken ausbezahlt werden.
6.	Neubau Haus der Jugend und Familie Fördergeber: LEADER	Der Verwendungsnachweis wurde mit Schreiben vom 06.06.2025 an den Fördergeber Leader übermittelt. Für die Baumaßnahme wurde eine Förderung in Höhe von 1.000.000 € in Aussicht gestellt. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich derzeit auf rd. 11.500.000 €. Die Verwendungsnachweise wurden vorgelegt, da die Gesamtkosten lt. Antragstellung (9.495.213 €) bereits überschritten sind und der Bewilligungszeitraum bei den Fördergebern nicht mehr verlängert werden konnte.	Der gesamte Zuschuss wird erst nach Prüfung des Verwendungsnachweises ausbezahlt.
7.	Neubau Haus der Jugend und Familie Fördergeber: Bayerische Landesstiftung	Der Verwendungsnachweis wurde mit Schreiben vom 20.08.2025 an den Fördergeber übermittelt. Es wurde eine Förderung in Höhe von 494.000 € in Aussicht gestellt.	Der gesamte Zuschuss wird nach Prüfung des Verwendungsnachweises ausbezahlt.
8.	Neubau Haus der Jugend und Familie Fördergeber: Bayerischer Jugendring	Der Verwendungsnachweis wurde mit Schreiben vom 21.08.2025 an den Fördergeber übermittelt. Es wurde eine Förderung in Höhe von 817.196 € in Aussicht gestellt. 650.000 € wurden bereits ausbezahlt.	Der Restzuschuss in Höhe von 167.196 € wird erst nach Prüfung des Verwendungsnachweises ausbezahlt.
9.	Neubau Haus der Jugend und Familie Fördergeber: Regierung von Unterfranken	Der Verwendungsnachweis wurde mit Schreiben vom 19.08.2025 an die Regierung von Unterfranken übermittelt. Für das verbaute Holz wurde eine Förderung in Höhe von 200.000 € in Aussicht gestellt. 180.000 € wurden bereits vereinnahmt.	Der Restzuschuss in Höhe von 20.000 € wird erst nach Prüfung des Verwendungsnachweises ausbezahlt.
Zuständigkeit Amt 6/ SG 60 - ZGM			
10.	Anrufsammeltaxi, Erhöhung Komfortzuschlag	In der Sitzung des Stadtrats am 22.05.2025 wurde die Erhöhung des Komfortzuschlags von 0,70€ auf 2€ beschlossen	Die Erhöhung wurde zum 01.08.2025 umgesetzt, die Auswirkung wird mit dem Berichtswesen Februar 2026 mitgeteilt.

Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt/Sachstand	Weiteres Vorgehen / Termine
Zuständigkeit Amt 6 - SG 61 - Stadtplanung			
11.	Bebauungsplan Nr. 111 „Kleingartenanlagen In der Leisten“	Der Aufstellungsbeschluss wurde am 28.07.2022 gefasst. Der Stadtrat hat am 24.09.2024 den Vorentwurf anerkannt und die frühzeitige Beteiligung beschlossen. Der Entwurf wurde am 03.04.2025 vom Stadtrat gebilligt. Die förmliche Beteiligung fand vom 05.05.2025 bis einschließlich 06.06.2025 statt.	Die Satzung wurde am 31.07.2025 vom Stadtrat beschlossen. Die Flächennutzungsplanänderung wurde von der Regierung von Unterfranken genehmigt. Die Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses wird aktuell vorbereitet.
12.	Aufstellung vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 107 „Einkaufszentrum Marshall Heights“	Die Riedel Bau AG beabsichtigt in der Levi-Strauss-Straße, Marshall Heights, auf ca. 1,3 ha ein Einzelhandelszentrum mit großflächigem Einzelhandelsbetrieben zu errichten. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 27.04.2023 im Stadtrat beschlossen. Der Beschluss zur verkehrlichen Erschließung wurde am 25.07.2024 im Stadtrat gefasst. Die frühzeitige Beteiligung erfolgte vom 07.10.2024 bis einschließlich 08.11.2024.	Aktuell finden Abstimmungen zum Durchführungsvertrag statt. Parallel wird der Entwurf erstellt, welcher dem Stadtrat in einer der nächsten Sitzungen vorgelegt werden soll.
13.	Bebauungsplan Nr. 114 „Ware House“	Ziel der Aufstellung des Bebauungsplans ist es auf dem bereits versiegelten und bebauten Gelände eine Lagerfläche für den städtischen Bauhof sowie für die Stadtgärtnerei einzurichten. Damit soll die letzte Konversionsfläche einer entsprechenden Nutzung zugeführt werden. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 12.12.2024 im Stadtrat beschlossen. Die frühzeitige Beteiligung fand vom 13.01.2025 bis einschließlich 14.02.2025 statt.	Der Billigungs- und Auslegungsbeschluss wurde am 31.07.2025 vom Stadtrat beschlossen. Die förmliche Beteiligung fand vom 11.08.2025 bis einschließlich 19.09.2025 statt. Aktuell erfolgt die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen.
14.	Bebauungsplan Nr. 115 „Einkaufen am Lochweg“ mit 9. Änderung des Bebauungsplans Nr. 32 „Schwarzacher Straße Ost“	Der Aufstellungsbeschluss wurde am 03.04.2025 im Stadtrat gefasst. Zwischenzeitlich wurde der Gebietsumgriff verkleinert. Der Vorhabenträger plant die Errichtung eines Discounters und einer Drogerie.	Es wurde ein Vorentwurf erarbeitet. Dieser liegt dem Stadtrat am 25.09.2025 zur Anerkennung vor. Im Anschluss erfolgt die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange.
15.	Gesamtfortschreibung Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan	Eine Neuaufstellung des Flächennutzungsplans ist erforderlich, um eine zukunftsweisende Basis für die künftige städtebauliche und strukturelle Entwicklung der Stadt zu erarbeiten. Die verfügbaren Flächenreserven für die Entwicklung neuer Wohn- und Gewerbebebauung müssen anhand der geänderten Rahmenbedingungen neu geprüft und überarbeitet werden, so dass der Rahmen für die künftige Entwicklung mit einem Zeithorizont von ca. 15 bis 20 Jahren abgesteckt werden kann. Da mit der Vorbereitung neuer Entwicklungen auch Eingriffe in Natur und Landschaft möglich sind, stellt die Stadt mit dem Flächennutzungsplan	Der Planungsstand wurde mehrfach im SEB vorgestellt und diskutiert. Die Ergebnisse des SEB wurden eingearbeitet. Eine erste Beteiligung (Scoping) der Regierung von Unterfranken hat stattgefunden. Der Vorentwurf mit Begründung wurde nun ausgearbeitet und liegt dem Stadtrat am 25.09.2025 für den Aufstellungsbeschluss vor.

		auch einen integrierten Landschaftsplan auf, mit Darstellung der landschaftsplanerischen Entwicklung im Stadtgebiet.	
16.	Bauleitplanung Schwarzach am Main „Reitanlage Schwarzenau Süd“	Der Bebauungsplan dient der Schaffung einer Reitpädagogische/ -therapeutische Reitanlage für Kinder. Die Stadt Kitzingen wurde im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB am Verfahren beteiligt. Die Beteiligungsfrist endete am 28.08.2025. Eine Fristverlängerung bis zur nächsten Stadtratssitzung konnte nicht gewährt werden.	Es wurde demnach gem. Art. 37 Abs. 3 der GO eine Eilentscheidung getroffen, dass die Belange der Stadt Kitzingen nicht berührt werden und keine Einwände bestehen. Bereits bei der frühzeitigen Beteiligung lagen keine Einwände seitens der Stadt Kitzingen vor. Aus planungsrechtlicher Sicht bestehen weiterhin keine Einwände gegen die Planung. Belange der Stadt Kitzingen werden nicht berührt.
17.	Wettbewerbsverfahren Sickergrund	Der Wettbewerb verfolgt die Ziele Erholungs- und Sportangebote im Freiraum für die Bewohnerschaft der Siedlung und den Ortsteil Sickershausen zu schaffen und die Anbindung und Erneuerung der Anlagen im Sportpark Sickergrund zu qualifizieren. Zur Vorbereitung der Auslobung des Wettbewerbs haben in 2024 und in den letzten Monaten Beteiligungen von Bürgerinnen und Bürgern und politischen Gremien stattgefunden.	Die Preisrichtervorbesprechung fand am 28.04.2025 statt. Hierbei wurde die Auslobung beraten und bearbeitet. Die gesamte Auslobung wurde am 22.05.2025 im Stadtrat beschlossen. Der offizielle Start des Wettbewerbs war der 30.06.2025. Die Wettbewerbspläne mussten bis zum 15.09.2025 abgegeben werden. Das Preisgericht tagt am 15.10.2025.
18.	Kommunale Wärmeplanung	Am 15.12.2022 hat der Stadtrat die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung und die Einreichung eines Förderantrags beschlossen. Der Förderantrag ist bewilligt worden. Die Kommunen unter 100.000 Einwohnern sind verpflichtet eine Kommunale Wärmeplanung bis spätestens 30. Juni 2028 zu erstellen.	Die Erstellung der Kommunalen Wärmeplanung wurde an die LKW in Zusammenarbeit mit dem Büro Prosio engineering vergeben. Die Bestandsanalyse wurde dem BUA am 17.07.2025 vorgestellt. Der Endbericht soll bis Ende 2025 erstellt und dem Stadtrat vorgestellt werden.
Zuständigkeit Amt 6 - SG 62 - Hochbauverwaltung			
19.	Neubau Haus für Jugend und Familie	Es werden momentan Restarbeiten ausgeführt. Außenanlagenarbeiten werden abgeschlossen. Die Unterhaltungspflege findet noch statt. Die Außenputzarbeiten, Malerarbeiten, Endmontage ELT im Radlernest werden ausgeführt. Der Einzug ist am 07.07.2025 durch die Nutzer im HfJuF erfolgt.	Das Radlernest wird bis September bezogen. Die Eröffnungsfeier findet am 26. September 2025 statt.
20.	Dreifachturnhalle Sickergrund	Es werden momentan die Restarbeiten ausgeführt, die im Wesentlichen zum 20.09.2025 abgeschlossen sind.	Die Eröffnungsfeier ist am 20.09.2025.
21.	Erweiterung Kindergarten Etwashausen	Die Rohbauarbeiten haben im März 2025 begonnen. Das Richtfest findet am 19. September 2025 statt. Derzeit werden die Dacharbeiten ausgeführt.	Weitere Gewerke, wie z. B. Fliesenarbeiten, Bodenbelägen, Heizungs-; Lüftungsarbeiten und die Technische Wärmedämmung sind ausgeschrieben.

Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt/Sachstand	Weiteres Vorgehen / Termine
Zuständigkeit Amt 6 - SG 63 - Tiefbauverwaltung			
22.	Neugestaltung Kaiserstraße und Königsplatz	- Positiver Stadtratsbeschluss zur Entwurfsplanung wurde am 24.10.2024 gefasst. (Kostenberechnung 14,3 Mio €) - Maßnahme wurde gem. Beschluss zum HH 2025 ff verschoben, Planungen werden weiterverfolgt - Bauausführung wäre ab 02.2026 möglich gewesen - Abstimmung zur Übertragung der Straßenbaulast läuft. Förderunterlagen wurden von SG 63 zusammengestellt. (bis zu 80 % Förderung durch die Reg. v. Unterfranken noch eingeplant)	- Weitere Abstimmung mit den Anliegern, insbesondere zu deren Belangen der geplanten Zeitschiene in Bauabschnitten in Koordination mit dem Stadtmarketingverein, wenn Baubeginn absehbar Koordination mit der Wärmeplanung und den weiteren Spartenträgern unter Berücksichtigung der Baumstandorte, Beachtung von Richtlinien und Interessen der Anlieger Anfang Oktober 2025
23.	Neugestaltung Umfeld Bahnhof mit ZOB	- Vorlage Maßnahmenbeschluss in der SRS am 25.07.2024 positiv Abgestimmt (Kostenberechnung 14,5 Mio €) - Ausführung in 4 Bauabschnitten (südl. Parkplatz einschl. Fahrradparkhaus, Umfeld Kreuzgebäude, ZOB, Vorplatz) - Planerisch wäre Baubeginn Ende III/2025 möglich gewesen. Verschiebung gem. HH-Beschluss auf Anfang 2026 Förderunterlagen wurden von SG63 in 12/2024 zusammengestellt (zwischen 45% und 80%), neue Aufteilung zwischen BA 2 (südl. P+R-Anlage) und BA 3 bis BA 5 (ZOB, Vorplatz, Fahrradparkhaus), um mit VZ für die P+R-Anlage in 2025 beginnen zu können Vorgezogene Maßnahmen: # Kanalerschließung Sommerferien 2025 # Beräumung Kleingärten bis August 2025 Die Straße Amalienweg wurde Ende August fertig gestellt und abgenommen. Verkehr läuft seit dem 29.08.2025.	Ausschreibung Kanal Auftragsvergabe Kanal Vorplatz Bereitstellung der Finanzmittel für BA 3 bis BA 5 Erstellung Förderanträge (SG 20) Vergabe von SG 63 im Sept. 2026 geplant Geplanter Baubeginn BA 2 (südl. – P+R-Anlage) in IV. 2025 Abstimmung bzgl. Kostenbeteiligung Dritter Kanalerschließung schreitet voran. Zu Beginn der Schule wird der Verkehr voraussichtlich ohne größere Behinderungen wieder laufen
24.	Renaturierung Rödelbach	Positiver Stadtratsbeschluss für StBfö-Maßnahmen des nördl. Weges als Ergänzung der Renaturierungsmaßnahmen am 23.01.2024 (Kostenberechnung 233.500,00 €). Klärung mit Fördermittelgeber bzgl. Kostenbeteiligung bei der Beseitigung nicht unerheblicher Bauschuttablagungen ➔Voraussichtlich keine Beteiligung durch den Fördermittelgeber; derzeit Klärung zwischen Reg. v. Ufr. und Ministerium.	Bereitstellung der Finanzmittel Erstellung der Förderunterlagen durch SG63 für den Anteil der StBaFö (bis zu 60 %).

Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt/Sachstand	Weiteres Vorgehen / Termine
25.	Bildungspark im Umfeld Staatsarchiv Kitzingen BA 1+2	Positiver Maßnahmenbeschluss im Stadtrat zum BA 1 + 2 (Entlastungsparkplatz und Anbindung) am 12.12.2024 (Kostenberechnung 1,3 Mio €) Förderunterlagen wurden vom SG 63 in 08/2025 zusammengestellt Vorlage Ausschreibungsunterlagen in III/2025	Bereitstellung der Finanzmittel Erstellung der Förderunterlagen durch SG 20 für die StBaFö (bis zu 60 %) Verschiebung Baubeginn gem. HH-Beratungen auf 09.2025
26.	Altstadt Bleichwasen	Förderunterlagen wurden von SG 63 in 06/2025 zusammengestellt und Maßnahme bei der StBaFö mit ca. 60 % Förderung eingeplant; Förderantrag wurde am 30.07.2025 durch SG 20 eingereicht Ausschreibungsunterlagen und Ausführungsplanung sind vom SG 63 fertiggestellt Vorgezogene Maßnahmen in IV/2025 möglich, Gesamtumsetzung in 2026 geplant.	Förderzusagen (bis zu 60 %) wird abgewartet Vergabe im Sept. 2025 von SG 63 geplant Baubeginn ab IV. 2025 möglich
27.	Ausbaukonzept Kläranlage 2040	Auftrag der Ingenieurleistungen für Neubau und Modernisierung wurde ausgelöst Baurechtliche Klärung mit Stadt Marktsteft / VGem Marktbreit ist erfolgt Erste Entwürfe für das Betriebsgebäude liegen zur Abstimmung vor.	Vergabe Fachplaner Erstellung der Entwurfsplanungen für BA I (Betriebsgebäude) und BA II (Gasbehälter)
28.	Kanalsanierungen	Umbauarbeiten von einem privaten Gemeinschaftskanal durch Neuanschlüsse an den öffentlichen Hauptkanal in der Rödelbachstraße seit 03/2024.	Baufertigstellung in 09/2025
29.	Neugestaltung Breslauer Straße	Kontinuierlicher Baufortschritt Bauzeitenverzögerung durch erhebliche Behinderungen aufgrund geänderter Leitungsführungen im Bestand und äußerst fragile Bestandwasserleitung Die Sperrung der Kreuzung Egerländer Straße wurde aufgehoben, dafür jetzt Sperrung Kreuzung Texasweg.	Baufertigstellung der Asphaltarbeiten nach Wiedereröffnung Asphaltmischwerke Anfang 2026
30.	Kreuzung Innere / Äussere Sulzfelder Straße	Die LKW Kitzingen hat notwendige Leitungsverlegungen über die Kreuzung Innere/Äußere Sulzfelder Straße vorgenommen. In diesem Zuge wurde durch das Staatliche Bauamt und der Stadt Kitzingen gemeinschaftlich die Fahrbahndecke erneuert.	Fertigstellung bis spätestens 12.09.2025

Offene Stadtratsanträge

Lfd. Nr.	Fraktion	Antrags-datum	Datum des Eingangs	Thema	Referenz-antrag	zu behandeln bis	Bearbeiter / SG	Nr. der SiVo	Behandlung im Gremium	Sachstand
2021										
51	Überfraktionell	13.12.2024	14.12.2021	Wind- und Solarpark		08.03.2022	OB			
2022										
7	Überfraktionell	07.03.2022	08.03.2022	Mieterstrom Bau GmbH		31.05.2022	OB / Bau GmbH			Übermittlung der Stellungnahme von Fr. Hick an den Umweltreferenten.
26	Überfraktionell	25.07.2022	28.07.2022	Machbarkeit Wind- u. Solarpark (Ergänzungsantrag)	51/2021		OB			siehe Antrag 51/2021
2023										
15	Bd.90/Die Grünen	26.05.2023	31.05.2023	Unterschutzstellung Biberflächen		23.08.2023	Amt 6			
25	KIK	06.11.2023	07.11.2023	Kulturzentrum		30.01.2024	Amt 1	2024/066		In der Sitzung des SR 2024-03-21 durch Antragsteller zurückgestellt.
2024										
8	ProKT	14.08.2024	14.08.2024	Rückhaltebecken Kaltensondheimer Straße		06.11.2024	SG 63	2024/028/01		Trotz Vortrag Fa. Spekter (SR 11.03.25) noch nicht erledigt.
9	FW-FBW	03.09.2024	05.09.2024	Stadtbus Kitzingen		28.11.2024	SG 61	2024/201		In der Sitzung am 14.11.2024 zurückgestellt, bis Entscheidung im Beirat getroffen wurde.
10	Bd.90/Die Grünen	14.09.2024	14.09.2024	Radfahren in Einbahnstraßen		07.12.2024				Die Antragstellerin wird AL 3 eine Liste der betreffenden Straßen zukommen lassen.
11	Bürgerantrag	30.09.2024	02.10.2024	Kanaltrasse Böhmerwaldstraße		25.12.2024	SG 63	2025/043		In der SR-Sitzung am 11.03.25 zurückgestellt. Auftrag, alternative Lösungen auszuarbeiten.
12	CSU	16.10.2024	17.10.2024	Entwicklung Schrankenstraße 35		09.01.2025				
13	Bd.90/Die Grünen	21.11.2024	21.11.2024	Verbot von neuen Bauvorhaben in Überschwemmungsgebieten		13.02.2025				
14	Bd.90/Die Grünen	21.11.2024	21.11.2024	Igelschutz		13.02.2025	OB			
15	CSU	26.11.2024	26.11.2024	Überprüfung der Effizienz und Prozessoptimierung in der Verwaltung		01.05.2026				
16	KIK	01.12.2024	01.12.2024	Nutzung Kaiserstr. 46	25/2023	23.02.2025	Amt 6	2025/019, 2025/018	03.04.2025	abgesetzt unter der Voraussetzung der Erarbeitung zweier alternativer Varianten durch SG 62
17	KIK	01.12.2024	01.12.2024	Kunst im ö. Raum - Grundsatzbeschluss Bahnhofsumfeld		23.02.2025	SG 10	2025/015	03.04.2025	Vorberatung im Beirat und im HFKA
18	KIK	01.12.2024	01.12.2024	Kunst im ö. Raum - Grundsatzbeschluss Kaiserstraße		23.02.2025	SG 10	2025/016	03.04.2025	Vorberatung im Beirat und im HFKA
2025										
2	KIK	09.03.2025	09.03.2025	Wohnraum		01.06.2025				TOP Aufsichtsrat, Behandlung im SR nach der Sommerpause
9	Bd.90/Die Grünen	06.07.2025	06.07.2025	Antrag Naturkindergarten		28.09.2025	Amt 1	2025/188	25.09.2025	Zuarbeit Amt 6
10	Bd.90/Die Grünen	06.07.2025	06.07.2025	Antrag zur Erarbeitung einer Satzung gegen Schottergärten		28.09.2025	Amt 6			Rücksprache mit S 1
11	Bd.90/Die Grünen	14.07.2025	14.07.2025	Barrierefreier Gehweg Innenstadt		06.10.2025	Amt 6			
12	Bd.90/Die Grünen	21.08.2025	21.08.2025	Verbesserung des Stadtklimas		13.11.2025	Amt 6			Anfrage der Vorberatung im Beirat
13	SR Hartmann	24.08.2025	24.08.2025	Antrag Sonnenschirme		16.11.2025	Amt 6			Anfrage der Vorberatung im Beirat