



Sachgebiet	Sachbearbeiter	Kontakt
Sachgebiet 13	Frau Michel	09321/20-1305 melanie.michel@stadt-kitzingen.de

Beratung	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Stadtrat	23.04.2026	öffentlich	Entscheidung

Betreff

**Klassenzimmersituation der Kitzinger Grundschulen im Schuljahr 2026/27
Erhalt der bestehenden Ausweichmöglichkeiten und Realisierung zwei weiterer
Klassenzimmer-Container**

Anlagen:

2026-03-27 Stundenberechnung RK Schulcontainer 2 GSS
Lageplan Container GSS

Vorschlag zum Beschluss:

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Es besteht Einverständnis, dass für die St. Hedwig-Schule die bisherigen Ausweichmöglichkeiten bis zum 30.09.2027 weitergeführt werden (Anmietung Klassenzimmer-Container, Anmietung mehrere Klassenräume im Paul-Eber-Haus).
3. Für die Grundschule Kitzingen-Siedlung besteht Einverständnis, dass sowohl die bestehenden Container bis zum 30.09.2027 beibehalten werden und zusätzlich zum neuen Schuljahr 2026/27 zwei weitere Klassenzimmer-Container mit WC-Anlage errichtet werden.
4. Die Verwaltung wird beauftragt, die zusätzlichen Klassenzimmer-Container für die Grundschule Kitzingen-Siedlung entsprechend Punkt 3 über eine Anmietung zu beschaffen und entsprechend Anlage 1 (Lageplan) aufzustellen.
5. Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, die entsprechenden Verträge für die zusätzlichen Klassenzimmer-Container und die Weiteranmietung der Räume im Paul-Eber-Haus zu unterzeichnen.
6. Die erforderlichen Mittel für die Anmietung der zusätzlichen Containerklassenzimmer in der Grundschule Kitzingen-Siedlung in Höhe von 25.000 € werden im Haushaltsjahr 2026 zusätzlich zum bestehenden Ansatz von 32.000 € auf der entsprechenden Haushaltsstelle 0.2112.5312 bereitgestellt.
7. Mit der Einstellung von zusätzlichen Reinigungskräften in Abhängigkeit einer vom Zentralen Gebäudemanagement ZGM durchgeführten Bedarfsberechnung besteht Einverständnis. Für das Schulzentrum Siedlung wird einer Stellenmehrung von 3,41 h/Woche zugestimmt. Die entstehenden Personalkosten betragen 4.600 € im Jahr.

Sachverhalt:

Die Schülerzahlen in den beiden Kitzinger Grundschulen (St. Hedwig-Grundschule und Grundschule Kitzingen-Siedlung) steigen seit Jahren stark an. Um alle Schüler adäquat beschulen zu können, wurden in den vergangenen Jahren in Absprache mit den Schulleitungen bereits Maßnahmen getroffen, um dieser Situation zu begegnen. Bestehende Räume wie Fach- und Aufenthaltsräume wurden zu Klassenzimmern für den Regelunterricht umgestaltet und Räume in angrenzenden oder benachbarten Schulgebäuden für die Grundschulklassen verwendet.

Rückblick:

Bereits zum Schuljahr 2024/25 waren diese Kapazitäten jedoch endgültig ausgereizt und es gab keine Möglichkeit mehr, alle benötigten Räumlichkeiten in Bestandsgebäuden unterzubringen. Letztlich ergab sich im Juni 2024 die Situation, dass vier zusätzliche Klassen in der St. Hedwig-Grundschule und zwei Klassen in der Grundschule Kitzingen-Siedlung untergebracht werden mussten.

Es stellte sich heraus, dass aufgrund der Erschöpfung der räumlichen Kapazitäten bei gleichzeitigem Wunsch, die Klassen in der Nähe der Bestandsgebäude unterzubringen, externe Lösungen zu realisieren sein würden. Es wurden mögliche Standorte für Container durch das Bauamt ermittelt sowie parallel Angebote für Containerlösungen bei verschiedenen Firmen eingeholt. Die eingegangenen Angebote wurden von verschiedenen Sachgebieten gesichtet, geprüft und bewertet und auf Basis dieses Ergebnisses eine Firma beauftragt, die auch gleichzeitig das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hatte. Hierfür erteilte im Sommer 2024 der Oberbürgermeister den Auftrag im Rahmen der Eilzuständigkeit nach Art. 37 Abs. 3 GO, um im Hinblick auf Liefer- und Montagezeit rechtzeitig zum Schuljahresbeginn 2024/25 zu starten.

Weiterhin wurden Gespräche mit der evang. Kirche hinsichtlich Räumlichkeiten im Paul-Eber-Haus geführt. Dankenswerterweise signalisierte die Kirche in 2024 hier schnell Gesprächsbereitschaft und stellte zwei Räume im Paul-Eber-Haus als Klassenzimmer für die Grundschule St. Hedwig zur Verfügung. Somit mussten für beide Grundschulen jeweils zwei Klassenzimmer in Containerlösungen untergebracht werden. Nachdem die Standorte für diese Container feststanden, sorgten Bauhof, Hochbau, Gärtnerei, Zentrales Gebäudemanagement und externe Firmen für den notwendigen Unterbau, sodass die Container pünktlich zum Schuljahr 2024/25 gestellt werden konnten. Die Klassenzimmer im Paul-Eber-Haus sowie in den Containern wurden pünktlich eingeräumt und ausgestattet und werden seither durch die Schulen genutzt.

Ab dem Schuljahr 2025/26 konnte außerdem die Mittelschule Kitzingen-Siedlung zwei Klassenzimmer für die Grundschule Kitzingen-Siedlung zur Verfügung stellen.

Aktuelle Situation:

Nun steigen zum neuen Schuljahr 2026/27 erneut die Schülerzahlen an der Grundschule Kitzingen-Siedlung, sodass die oben geschilderten Maßnahmen (Auslagerung von Klassen für den Fachunterricht in die bestehenden Klassenzimmer-Container, Auslagerung von zwei Klassen in die Mittelschule Kitzingen-Siedlung) nicht mehr ausreichen. Um die weiteren Schüler auch im nächsten Schuljahr adäquat beschulen zu können, sind zwei weitere Klassenzimmer-Container inkl. WC-Anlage notwendig. Für die Anmietung der neuen Klassenzimmer-Container fallen für August/September bis Dezember 2026 zusätzliche Kosten in Höhe von ca. 25.000 € an. Diese Mittel werden ergänzend zum bereits bestehenden Haushaltsansatz von 32.000 € bereitgestellt, sodass im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 57.000 € für die Anmietung von Klassenzimmer-Containern zur Verfügung stehen. Die fortlaufenden Mietkosten für das Jahr 2027 sowie für die folgenden Jahre werden im Rahmen der jeweiligen Haushaltsanmeldungen entsprechend berücksichtigt.

Aufgrund der zusätzlichen Container-Anlage an der Grundschule Kitzingen-Siedlung sind auch mehr Reinigungsarbeiten notwendig, was entsprechende Ressourcen im ZGM braucht. Eine Berechnung der Reinigungsfläche und der dafür benötigten Stellenmehrungen wurde durch das ZGM vorgenommen.

Für die St-Hedwig-Schule reichen die bereits getroffenen Maßnahmen vorerst aus, sodass die bereits gemieteten Container an der St. Hedwig-Schule weiter genutzt werden und auch die Räumlichkeiten im Paul-Eber-Haus weiter angemietet werden.

Entwicklung der Schülerzahlen

Am 26. Februar 2026 wurde eine Schulentwicklungsplanung in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse dieser Planung werden voraussichtlich bis zum Beginn des neuen Schuljahres vorliegen und eine genauere Grundlage für zukünftige Entscheidungen bieten.

Im Schuljahr 2025/2026 umfasst die Grundschule Siedlung insgesamt 21 Klassen. Für das darauffolgende Schuljahr 2026/2027 wird ein Anstieg auf 23 Klassen prognostiziert. Auch im Schuljahr 2027/2028 ist nach derzeitigen Einschätzungen mit einem weiteren Zuwachs zu rechnen, sodass eine zusätzliche Klasse eingerichtet werden könnte. Ab dem Schuljahr 2028/2029 wird nach aktuellen Prognosen jedoch wieder ein Rückgang der Schülerzahlen erwartet. Infolgedessen dürfte sich die derzeit angespannte Raumsituation an der Schule perspektivisch etwas entspannen.

Grundsätzlich bleibt die Entwicklung der Schülerzahlen jedoch mit Unsicherheiten behaftet. Insbesondere die zukünftige Entwicklung der Geburtenzahlen lässt sich nur schwer verlässlich vorhersagen, wodurch auch langfristige Prognosen mit Vorsicht zu betrachten sind.